



Bestellung / Aufgabenstellung
Verkehrsstation
 Stationsblätter

DB Station&Service AG
 RB Mitte
 BM Saarbrücken, OE Trier

Projekt- bezeich- nung	Bahnflächenentwicklungsprogramm Rheinland- Pfalz "BEP RLP Nordpaket", Modernisierung des Bf Jünkerath
VDS oder TopProjekt	
Stations- name	Jünkerath

Erläuterung der Farben der Textfelder der Bestellungen- und Mengenspalten

nicht ausfüllen!

gelb gepunktet hinterlegt ist ein Mussfeld für die Bestellung der Planung:

interne Infrastruktur-Bestellung des BM an den RB

Grundlage für Konzeptdiskussion und -entscheid

weiß gepunktet hinterlegt ist ein Mussfeld für die Aufgabenstellung AST:

Grundlage der Vorentwurfsplanung Lph 1 - 2

weiß hinterlegt ist ein Mussfeld für die Fortschreibung AST:

Ergebnis der Variantenauswahl und Grundlage der Entwurfsplanung Lph 3 - 4

und das Änderungsmanagement

Bestellung

Aufgabenstellung

***)**

Strecke von - nach Streckennummer und km	Str. 2631 Hürth-Kalscheuren - Ehrang		
Kategorie VSt	6	Konzept VM	F
Bf-Nummer	3069		
Bahnstelle	761411	Rahmenkostenstelle VSt 68700 VM 68600	68700
ist Anzahl Reisende pro mittlerem Werk-Tag (incl. aller EVU)	671	Prognose Anzahl Reisende pro mittlerem Werk-Tag (incl. aller EVU)	keine
Prognosedaten für Bemessung und Risikonachweise stammen aus:			
SDB Stand 12.2007			

Ergebnisse Risikoanalyse Basler&Partner (Prognose)	Gleis-Nr.	
keine Maßnahmen	3	
Linie und Warnschild	1 + 2	
Linie, Warnschild und Lautsprecheransagen	keine	
RÜ-Berechnung nach Ril 413.0502 "Reisendensicherung auf höhengleichen Übergängen betrieblich planen"		
erforderliche Sicherheitsmaßnahme: RÜ Warntafel RÜ Warntafel mit Licht- und Tonsignal RÜ Warntafel mit Umlaufsperr RÜ Warntafel mit Schranke und Licht- und Tonsignal Höhenfreier Zugang RÜ-Berechnung nicht durchgeführt	keine	
Bewertungsbogen IVE		
erforderliche Maßnahme: Zugangsergänzungsbeleuchtung Sonstiges: Keine Maßnahme	Lph3	
Intermodalität zu anderen Verkehrsträgern (Straße, Fahrrad, Fußwege, Parken, U-Bahn, Tram, Bus, Schiff, ...)		
Ortstellverbindung, P+R, B+R,		
Abhängigkeit zur Vermietung		
keine Maßnahmen		
Abhängigkeit zum Empfangsgebäude u.a. Gebäuden		
Verkauf des Empfangsgebäude an die Gemeinde ist geplant und Ziel des Projektes BEP.		
Abhängigkeit zum Flächenmanagement		
Der Verkauf aller nicht betriebsnotwendigen Flächen an die Gemeinde ist Ziel des Projektes. Eine Definition der Flächen ist Teil der Projektplanung.		
Zusammenhang mit Eisenbahnkreuzungsmaßnahme (EKrG)		
Neubau der ortstellverbindenden Personenunterführung.		
Vorgaben für Variantenuntersuchungen insbesondere Lagevarianten prüfen!		

Barrierefreiheit soll erforderlichenfalls über Rampen hergestellt werden. Hierfür sollen die durch die Kürzung des bestehenden Personenunterführung frei werdenden Flächen zwischen den Gleisen 1 + 2 nördlich der neuen Personenunterführung genutzt werden. Ggf. kann der Mittelbahnsteig 1/2 in Richtung Süden geschoben werden.
 Für den barrierefreien Ausbau ist die EBA-Regelung unter "1000 Ein- und Aussteiger" zu beachten. Die spätere Nachrüstung ist planerisch berücksichtigen.

zu

✓

Entscheidung mit Begründung für die Vorzugsvariante

Vorzugsvariante ist um Zeitpunkt der Lph 3 festzulegen.

Weitere Abstimmungen / Untersuchungen

Es besteht Fördermittelbindung aus dem Bau der Befeuchtungsanlage für die Bahnsteig 1/2 und 3 im Rahmen der Realisierung des ESTW Lissendorf. Hierbei wurden alle Befeuchtungspunkte auf den Bahnsteigen und in der Personenunterführung zu den Bahnsteigen erneuert. Die Steuerung wurde ebenfalls erneuert und wird mittels LON-Bus überwacht.

✓

Rückbau / Teilrückbau von Bahnsteiginfrastruktur

Rückbau beider Personenunterführungen, aller Bahnsteigdächer und Treppeneinhausungen. Rückbau der Bahnsteige auf die erforderlichen Nutzlängen.

Aussagen zu Finanzierungsarten und -verträgen

Bau- und Finanzierungsvertrag mit der Gemeinde Jünkerath wird vorbereitet.
 (100% Fremdfinanzierung)

85% i. Land / 15% i. Ob.

? Beteiligung der Bahnen?

Gewünschtes Datum der Inbetriebnahme

01.12.2009

Sehr gut!

weitere Anmerkungen

keine

Alle Gesetze, Verordnungen, die Richtlinien der DB AG, Normen, Lastenhefte, ZVA, AA, Weisungen sind in der jeweiligen aktuellen Fassung zu beachten!
 Grundlage der Aufgabenstellung sind folgende Standards von DB Station&Service bzw. mitgeltende Regelwerke

"Handbuch zur Ausstattungsplanung der Verkehrsstationen"

"Marke Bahnhof - Gestaltungsbaustein 2.8"

"Produktkatalog"

"Risikomodell zur Sicherheit an Bahnsteigen vor Gefahren aus dem Bahnbetrieb; Handbuch zur Umsetzung "

Pos.	Beschreibung für Station	Menge	Bestel-lung	Standard DB Station&Service / bei Abweichung vom Standard Besteller und Finanzierung benennen	
		(ggf.)	(x) oder (n)		
	Jünkerath		n = nicht erforderlich		
000	Allgemein für die gesamte Station				
001	Ganzheitliches Brandschutzkonzept		X	aus 2004 für das EG durch Sesselmann	
002	Abfallkonzept		n		
003	Belange des Denkmalschutz		X	für Schnittstelle mit dem EG erforderlich	
004	Bahnsteigausstattungs-plän(e)		X		
100	Bauliche Anlagen				
101	Bahnsteig Gl. 1 / 2		X		
102	Bahnsteigart				
102.1	Außenbahnsteig		n		
102.2	Mittelbahnsteig		X		
103	Mindestlänge je Gleis (m)	155 m	X		<i>SPNV beachten!</i>

Pos.	Beschreibung für Station	Menge	Bestel-lung	Standard DB Station&Service / bei Abweichung vom Standard Besteller und Finanzierung benennen	
		(ggf.)	(x) oder (n)		
104	Regellänge je Gleis 405 m/ 370 m/ 320m/ 280 m/ 210m/ 170 m/ 140 m/ 90m/ 60m	170 m	X	✓	
105	Bahnsteiglänge (Bestelllänge) je Gleis (m)	170 m	X	✓	
106	Bahnsteighöhe über Schienenoberkante				
106.1	Bahnsteighöhe Systemhöhen 55 cm, 76 cm, 96 cm, 38 cm	55 cm	X	✓	
107	Bahnsteigbreite				
107.1	Mittelbahnsteig Mindestbreite (m)		X	Vorhandene Breite des Mittelbahnsteiges beibehalten	
108	Bahnsteig-Bauart				
108.1	zusätzliche Bahnsteigbelastung durch Fahrzeuge			Bestellung durch: Fahrzeugart:	
108.2	Modularer Bahnsteig				
108.3	Konventioneller Bahnsteig				
109	Betriebliche Bahnsteigelemente				
109.1	Betriebstreppe Stück je Bahnsteig		n	Bestellung DB Netz vom Absperrung / Warrschild für Reisende vorsehen	
109.2	Betriebsrampe Stück je Bahnsteig		n	Bestellung DB Netz vom Absperrung / Warrschild für Reisende vorsehen	
109.3	Aufritte an der Bahnsteigkante			Bestellung DB Netz vom	
110	Bahnsteigzugänge zum Bahnsteig Gl.1 / 2				

Pos.	Beschreibung für Station	Menge	Bestel-lung	Standard DB Station&Service / bei Abweichung vom Standard Besteller und Finanzierung benennen	
		(ggf.)	(x) oder (n)		
110.1	Gehweg oder kurze Rampe mit Anschluss an öffentliche Straßen, Wege, Plätze, auch im Bereich von Bahnübergängen und Reisendenübergängen Stück je Bahnsteig		n		
110.2	Treppen Stück je Bahnsteig	1	x		
110.3	Gehweg oder lange Rampe Stück je Bahnsteig	1	x	Rampe als Option für die mobilitätsgerechte Erschließung planerisch berücksichtigen	
101	Bahnsteig Gl. 3		x	Stumpfgleis aus Richtung Trier	
102	Bahnsteigart				
102.1	Außenbahnsteig		x	am Stumpfgleis	? Wie ist Abbindung zu berücksichtigen
102.2	Mittelbahnsteig		n		
103	Mindestlänge je Gleis (m)	120 m	x	Neues Fahrzeugkonzept für den Rheinland-Pfalz-Takt in Planung	
104	Regellänge je Gleis 405 m/ 370 m/ 320m/ 280 m/ 210m/ 170 m/ 140 m/ 90m/ 60m	140 m	x		
105	Bahnsteiglänge (Bestelllänge) je Gleis (m)	140 m	x		
106	Bahnsteighöhe über Schienenoberkante				
106.1	Bahnsteighöhe Systemhöhen 55 cm, 76 cm, 96 cm, 38 cm	55 cm	x		
107	Bahnsteigbreite				

Pos.	Beschreibung für Station	Menge	Bestel-lung	Standard DB Station&Service / bei Abweichung vom Standard Besteller und Finanzierung benennen	
		(ggf.)	(x) oder (n)		
107.1	Außenbahnsteig Mindestbreite (m)	2,75 m	X		
108	Bahnsteig-Bauart				
108.1	zusätzliche Bahnsteigbelastung durch Fahrzeuge			Bestellung durch: Fahrzeugart:	
108.2	Modularer Bahnsteig				
108.3	Konventioneller Bahnsteig				
109	Betriebliche Bahnsteigelemente				
109.1	Betriebstreppe Stück je Bahnsteig		n	Bestellung DB Netz vom Absperrung / Warnschild für Reisende vorsehen	
109.2	Betriebsrampe Stück je Bahnsteig		n	Bestellung DB Netz vom Absperrung / Warnschild für Reisende vorsehen	
109.3	Auftritte an der Bahnsteigkante			Bestellung DB Netz vom	
110	Bahnsteigzugänge zum Bahnsteig Gl. 3				
110.1	Gehweg oder kurze Rampe mit Anschluss an öffentliche Straßen, Wege, Plätze, auch im Bereich von Bahnübergängen und Reisendenübergängen Stück je Bahnsteig		n		
110.2	Treppen Stück je Bahnsteig	1	X		
110.3	Gehweg oder lange Rampe Stück je Bahnsteig	1	X	Rampe als Option für die mobilitätsgerechte Erschließung planerisch berücksichtigen	
200	Bahnsteigzugänge zu allen Bahnsteigen				
200.1	Verkehrsflächen im Empfangsgebäude m ²		n		
200.2	höhengleicher Reisendenübergang		n		

Pos.	Beschreibung für Station	Menge	Bestel-lung	Standard DB Station&Service / bei Abweichung vom Standard Besteller und Finanzierung benennen	
		(ggf.)	(x) oder (n)		
200.3	Personenunterführung	1 2	X X	als Ortteilverbindung mit Zugang zu den Bahnsteigen, Rückbau der vorh. PU	
200.4	Personenüberführung		n		
200.5	unterirdische Verteilerebene		n		
201	Bahnsteig- Bodenbelag				
201.1	Bodenbelag Gussasphalt, Betonverbundpflaster, Betonwerkstein, Feinsteinzeugfliesen, Naturstein		X	Betonplatten 30 / 30 cm	
202	Bahnsteigdach für Bahnsteig Gl. 1 / 2		X	Rückbau bestehendes Bahnsteigdach oder Grundsanierung anstelle von Wetterschutzanlagen	
202.1	System		X	vorhanden	
202.2	Dachfläche m ²	744m ²	X	Gleis 1 und Gleis 2	
202	Bahnsteigdach für Bahnsteig Gl. 3		X	Rückbau bestehendes Bahnsteigdach oder Grundsanierung anstelle von Wetterschutzanlagen	
202.1	System		X	vorhanden	
202.2	Dachfläche m ²	248m ²	X	Gleis 3	
203	Wetterschutz für Zugangsanlagen		X	Erhöhte Anforderung wegen Schnee- und Eisbildung	
203.1	Einhausungen von Treppen Stück für das Projekt		X	Verlängerung der Einhausung der Zugangsanlagen anstelle von zusätzlichen Wetterschutzanlagen	
203.2	Einhausungen von Rampen Stück für das Projekt		X		
204	Gebäude / Räume für Personal				
204.1	Raum für Zugangsager/In (inkl. Mieterausbau) m ²		n		

Pos.	Beschreibung für Station	Menge	Bestel-lung	Standard DB Station&Service / bei Abweichung vom Standard Besteller und Finanzierung benennen	
		(ggf.)	(x) oder (n)		
204.2	örtliche Aufsicht (Kabine) Stück für das Projekt m2		n		
204.3	Raum für Servicepersonal (inkl. Mieterausbau) m ²		n		
204.4	Personalraum EVU m ²		n	Bestellung durch	
204.5	Aufbewahrungsraum (m ²) für Schließfachgepäckstücke (inkl. Mieterausbau)		n		
204.6	Sonstige Räume m ²				
300	Technische Anlagen				
301	Beleuchtung		X	vorhandene Anlage aus Projekt ESTW übernehmen, bzw. ergänzen	
301.1	Sicherheitsbeleuchtung		n	abgestimmt mit Fachspezialist Brandschutz am	
301.2	Ersatzbeleuchtung		n		
301.3	Zugangsergänzungsbeleuchtung				
301.4	Überwachung der Beleuchtungsanlagen		X	abgestimmt mit Fachspezialist Elektrotechnik am vorhandene Anlage aus Projekt ESTW übernehmen	
302	Aufzüge Stück für das Projekt		n		
303	Fahrtreppen Stück für das Projekt		n	kofferkulitauglich	
304	Automatiktüren Stück für das Projekt				
305	bahnsteiggebundene Einstiegshilfen Stück für das Projekt				
306	Treppenlift Stück für das Projekt		n		
307	Technikraum Anzahl und m ² für das Projekt		n	vorhandene Anlage aus Projekt ESTW übernehmen	
400	Kundeninformation				

Pos.	Beschreibung für Station	Menge	Bestel-lung	Standard DB Station&Service / bei Abweichung vom Standard Besteller und Finanzierung benennen	
		(ggf.)	(x) oder (n)		
401	Bahnhofsnamens-schilder		X		
401.1	doppelseitig Stück für das Projekt				
401.2	einseitig Stück für das Projekt				
401.3	Stationsschild nach Marke Bahnhof Stück für das Projekt				
402	DB-Logo		X		
403	Uhren / Zeitdienstanlagen				
403.1	Bahnhofsuhr(en)		X		
403.2	einseitig Stück für das Projekt				
403.3	doppelseitig Stück für das Projekt				
403.4	davon Uhren mit Sekundenzeiger Stück für das Projekt				
404	Vitrinen für Fahrplan und weitere Info		X		
404.1	Fahrplanvitrinen Stück für das Projekt				
404.2	Infovitrinen Stück für das Projekt				
404.3	Stadt- und Umgebungsplan Stück für das Projekt				
405	Wegeleitung statische Informationsträger				
405.1	Wegeleitsystem		X		
405.2	sonstige Schilder Stück für das Projekt				
406	Zuganzeiger				
406.1	Dynamische Zuganzeiger Stück für das Projekt		n		
406.2	statisches Richtungsschild Stück für das Projekt		n		
407	ELA zur Kundeninformation				
407.1	ELA für Kundenbereiche und Bahnsteige Ausstattungsplan	(*)	X		

Pos.	Beschreibung für Station	Menge	Bestel-lung	Standard DB Station&Service / bei Abweichung vom Standard Besteller und Finanzierung benennen	
		(ggf.)	(x) oder (n)		
407.2	Arbeitsplatz im Ansagezentrum AZ mit örtlicher Sprechstelle; optional: automatische Ansage(n), Bedienung der FIA				
407.3	Verbindungsmatrix für die Planung der Sprech- und Funkverbindung				
407.4	Sprechstelle(n) Stück für das Projekt; optional Ansagegerät für den gesamten Kundenbereich		n		
408	Abschnittskennzeichnung		n		
408.1	Kennzeichnung A-G Fernverkehr				
408.2	Kennzeichnung für S-Bahnen				
408.3	Vitrinen für Wagenstandanzeiger Stück für das Projekt		n		
409	Zentrale Zuganzeigetafel(n) Stück für das Projekt		n		
410	Monitore / Displays für Zuganzeigen Stück für das Projekt		n		
411	Zughaftsensork		n		
412	multifunktionale Informationsstele		n		
412.1	akustische und optische Reisendeninformation		n		
412.2	Infotaste		n		
413	Low-Cost-Anzeige		n		
500	Erschälungsbild				
501	Behälter für Pflanzen Stück für das Projekt				
502	Werbeflächen		n		
502.1	Plakatwand Stück für das Projekt		n		
502.2	City-Light-Vitrine Stück für das Projekt		n		
502.3	Großflächentafel Stück für das Projekt		n		
503	Fahnenmaste Stück für das Projekt		n		
600	Aufenthaltsqualität				

Pos.	Beschreibung für Station	Menge (ggf.)	Bestel-lung	Standard DB Station&Service / bei Abweichung vom Standard Besteller und Finanzierung benennen	
			(x) oder (n)		
601	Sitzplätze auf Bahnsteigen Stück für das Projekt		X		
602	Wetterschutz/Wartehallen		X	Ergänzung oder Alternative zu Pos. 202	
602.1	Minimalversion Wetterschutzhaus Stück für das Projekt		n		
602.2	Standard Wetterschutzhaus, Stück für das Projekt	2	x	Außerhalb Bahnsteigdach	
603	Rauchfreier Bahnhof		X		
604	Raucherbereiche Stück für das Projekt		n		
605	Geschlossenes Warten		n		
605.1	Warteraum (beheizt)				
605.2	Warteraum (unbeheizt)				
606	Sitzplätze in Empfangshalle Stück für das Projekt		n		
607	Lounge m²		n		
608	Eventflächen m²		n		
609	Windschutz (Elemente) Stück für das Projekt		n		
610	Taubenvergrämung		n		
700	Fahrsbedarf				
701	Flächen für Fahrausweisautomaten / Entwerfer		X	Bestellung durch	
701.1	Standflächen und Anzahl für Fahrausweisautomaten des Fernverkehrs Stück für das Projekt			Bestellung durch DB Vertrieb GmbH Frankfurt am Main, Herrn Gunkel	
701.2	Standflächen und Anzahl für Fahrausweisautomaten des Nahverkehrs / der Verbünde Stück für das Projekt			Bestellung durch DB Vertrieb GmbH Frankfurt am Main, Herrn Gunkel	
701.3	Standflächen und Anzahl für Entwerfer Stück für das Projekt			Bestellung durch	
702	Fahrkartenverkaufszentrum m²		n		
703	Standflächen für Warenverkaufsautomaten m²		X		
704	Standflächen für Einkauf / Dienstleistung m²		n		
800	Service				
801	Standflächen für öffentliche Telefone		n		
802	Standflächen für Briefkästen		n		

Pos.	Beschreibung für Station	Menge	Bestel-lung	Standard DB Station&Service / bei Abweichung vom Standard Besteller und Finanzierung benennen	
		(ggf.)	(x) oder (n)		
803	Räume für Touristeninformation / Mobilitätszentrale m ²		n	Bestellung durch	
804	Bahnhofsmission m ²		n		
805	Kunden-WC		n	Wird im Rahmen des Bfz betrachtet	
806	Kofferkullstationen		n		
806.1	Kofferkullstation Stück für das Projekt				
806.2	Kofferkulls Stück für das Projekt				
807	Schließfächer		n		
807.1	Schließfächer, groß Stück für das Projekt				
807.2	Schließfächer, klein Stück für das Projekt				
808	ServicePoint		n		
808.1	ServicePoint (4, 3, 2 oder 1 Arbeitsplätze)				
900	Sicherheit				
901	Elektroakustische Lautsprecheranlagen (ELA)				
902	ELA aus Sicherheitsgründen				
902.1	ELA aus Sicherheitsgründen der Reisendenwarnung		n		
902.2	ELA für den gesamten Kundenbereich zur Evakuierung			abgestimmt mit dem Fachspezialist TK am	
902.3	Örtliche Sprechstellen für die Feuerwehr		n	abgestimmt mit dem Fachspezialist Brandschutz am	
902.4	Arbeitsplatz im Ansagezentrum AZ mit örtlicher Sprechstelle; optional: automatische Ansage(n), Bedienung der FIA			wie unter Kundeninformation	
903	Leitsystem wahrnehmungseingeschränkte Personen		X		
904	Abfertigungshilfen				
904.1	Spiegel Stück für das		n	Bestellung durch	
904.2	Video-Abfertigungsanlage		n	Bestellung durch	
904.3	Zp-9-Anlage		n	Bestellung durch	

Pos.	Beschreibung für Station	Menge (ggf.)	Bestel-lung (x) oder (n)	Standard DB Station&Service / bei Abweichung vom Standard Besteller und Finanzierung benennen	
905	Notruf- und Infostelen Stück für das Projekt		n	mit Videoüberwachung	
906	Videoüberwachung		n		
907	Warnschilder		X		
907.1	Fluchtweg-beschilderung				
907.2	Warnschild "Durchgang verboten"				
907.3	Warnschild "Ein- und durchfahrende Züge" Stück für das Projekt				
907.4	Warntafel entsprechend Ril 413				
1000	Sauberkeit				
1001	Abfallbehälter Stück für das Projekt		X		
1002	Abfallbehälter für Unterwegsreinigung der Züge Stück für das Projekt			Bestellung durch	
1003	Streugutbehälter Stück für das Projekt				
1004	Wertstoffhof (=Sammelstelle für Abfall u. Reststoffe aus dem Bahnhof, getrennt nach Fraktionen)		n		
1100	Intermodalität				
1101	Fahrradstellplätze		n		
1101.1	Fahrradständer für Anzahl Fahrräder				
1101.2	Räume für Fahrradservice			Bestellung durch	
1102	Stellplätze (Parken) für ...		n		
1102.1	Park and Ride (=Nahverkehr)				
1102.2	Behinderte				
1102.3	Frauen				
1102.4	Kurzzeit				
1102.5	Park and Rail				
1102.6	Bahn.comfort-Kunden				
1102.7	DB AG-Mitarbeiter				
1102.8	Mieter (der Ladenflächen)				
1102.9	Anlieferung (für Ladenflächen)				
1103	Taxi-Stellplätze		n		
1104	Mietwagen				
1105	Stellplätze für Car- Sharing				
1106	motorisierte Zweiräder				
1107	Pkw-Vorfahrt		n		

Pos.	Beschreibung für Station	Menge (ggf.)	Bestel-lung (x) oder (n)	Standard DB Station&Service / bei Abweichung vom Standard Besteller und Finanzierung benennen	
1107.1	Kiss and Ride		n		
1107.2	allgemein		n		
1108	Haltestellen für ÖPNV		n	Bestellung durch	
1200	Ver- und Entsorgungs- anschlüsse Sonstiges				
1201	Raum für Reinigungsgeräte und - maschinen mit und ohne Strom m ²			Bestellung durch	
1202	Kaltwasser- entnahmestelle für Bahnsteige			abgestimmt mit integrierter Gebäudemanager des BM am 14.01.2008	? LIC ist da. Datum!
1203	Telefonanschluss Stück für das Projekt				
1204	Stromanschluss Stück für das Projekt		n		